

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 20.12.2016 в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения (котельных №№8, 9,10), расположенных в ж.р. Кедровка, Промышленновский, ст. Латыши города Кемерово, заключенного с ОАО «СКЭК»

г. Кемерово

«26» ноября 2021 г.

Во исполнение постановления администрации города Кемерово «О создании комиссии по проверке концессионных соглашений в отношении муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства» от 31.05.2021 №1325, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Хаблюк Николай Юрьевич - председатель КУМИ г. Кемерово

Заместитель председателя комиссии:

Романова Елена Сергеевна - заместитель председателя КУМИ г. Кемерово

Члены комиссии:

Артамонов Борис Алексеевич - главный специалист отдела коммунального обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Минин Сергей Павлович - заместитель начальника управления городского развития администрации города Кемерово,

Игнатова Ольга Юрьевна – начальник отдела коммунального обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Панова Лариса Сладиславовна - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Стрижак Оксана Анатольевна - начальник отдела по управлению специализированным имуществом КУМИ г. Кемерово,

проведена плановая выездная проверка соблюдения концессионером ОАО «СКЭК» условий концессионного соглашения № 1 в отношении объектов теплоснабжения (котельных №№ 8, 9, 10), расположенных в ж.р. Кедровка, Промышленновский, ст. Латыши г. Кемерово, в редакции дополнительного соглашения от 14.12.2018 (далее – Соглашение).

Проверяемый период 2 полугодие 2020 г., 1-е полугодие 2021 г.

Цели проверки:

- контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения;
- контроль за использованием (эксплуатацией) объектов Соглашения;
- выполнение задания и основных мероприятий Соглашения.

Проверка проводилась в присутствии представителей концессионера Смолего Александра Валерьевича, руководитель группы имущественных отношений ОАО «СКЭК».

Выезд комиссии осуществлен 26.11.2021

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения: котельная №8 по ул. Северная 1а, ж.р. Кедровка, в т.ч. здание котельной, котлов, топок, здание склада, дробилки.

2. Рассмотрены документы по исполнению мероприятий, установленных Соглашением.

По итогам проверки установлено исполнение концессионером следующих мероприятий на котельной №8 (г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а):

1. Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки. Источник финансирования – собственные средства.

Заключение:

1. Условия, объемы, сроки мероприятий по Соглашению соблюдены концессионером.

2. Нецелевое использование объектов Соглашения не выявлено.

3. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия концедента не установлено.

Подписи:

Председатель комиссии:

Хаблюк Николай Юрьевич

Заместитель председателя комиссии:

Романова Елена Сергеевна

Члены комиссии:

Артамонов Борис Алексеевич

Минин Сергей Павлович

Панова Лариса Сладиславовна

Игнатова Ольга Юрьевна

Стрижак Оксана Анатольевна