

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 5 от 01.11.2021 в отношении объектов систем теплоснабжения города Кемерово (котельные), заключенного с ООО «НТСК»

г. Кемерово

«24» апреля 2024 г.

Во исполнение постановления администрации города Кемерово «О создании комиссии по проверке концессионных соглашений в отношении муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства» от 01.06.2023 № 1783, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Хаблюк Николай Юрьевич - председатель КУМИ г. Кемерово

Заместитель председателя комиссии:

Романова Елена Сергеевна - заместитель председателя КУМИ
г. Кемерово

Члены комиссии:

Артамонов Борис Алексеевич – заместитель начальника отдела коммунального обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Доценко Наталья Сергеевна – начальник отдела коммунального обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Панова Лариса Сладиславовна - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Стрижак Оксана Анатольевна - начальник отдела по управлению специализированным имуществом КУМИ г. Кемерово,

Яковлева Ксения Кирилловна – главный специалист отдела по управлению специализированным имуществом КУМИ города Кемерово,

проведена плановая документарная проверка соблюдения концессионером ООО «НТСК» условий концессионного соглашения № 5 от 01.11.2021 в отношении объектов систем теплоснабжения города Кемерово (котельные) (далее – Соглашение).

Проверяемый период: 2022 год.

Цели проверки:

- контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения;
- выполнение задания и основных мероприятий Соглашения.

Для проверки концессионером представлены акты приемки законченных строительством объектов по форме КС-11, подтверждающие выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования системы теплоснабжения для достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения, выполненных за 2022 год:

1. Котельная № 65, расположенная по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Греческая Деревня, 157б:

- Реконструкция с заменой ГРУ.

2. Котельная, расположенная по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, Заводский район, просп. Кузнецкий, 260:

- Реконструкция основных насосных агрегатов марки Grundfos (8 шт.);

- Реконструкция кровли здания котельной;

- Реконструкция тепловой сети от здания котельной до ТК-1, от ТК-1П до ТК-9, от ТК-9 до ТК 1а, от ТК 1а до УП-2, от УП-2 до здания школы по адресу: г. Кемерово, просп. Кузнецкий, 262, первый этап реконструкции на участке от здания котельной до ТК-1.


Документы по списанию движимого имущества за указанный период концессионером не предоставлены.

Заключение: проведенные концессионером работы за 2022 год соответствуют мероприятиям, указанным в приложении № 6 к Соглашению; списание оборудования в проверяемом периоде не производилось.

Подписи:


Председатель комиссии:

Хаблюк Николай Юрьевич




Заместитель председателя комиссии:

Романова Елена Сергеевна




Члены комиссии:

Артамонов Борис Алексеевич



Доценко Наталья Сергеевна



Панова Лариса Сладиславовна



Стрижак Оксана Анатольевна



Яковлева Ксения Кирилловна