

10.08.2021

г. Кемерово

АКТ

проведения выездной проверки публичным партнером (администрация города Кемерово) исполнения частным партнером (ООО «Караван») соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения»

Присутствовали от администрации города Кемерово:

Заместитель председателя – Хаблюк Н.Ю.

Секретарь комиссии - Осипов А.В.

Члены комиссии:

Терзитская Е.В.

Конюхова А.С.

Самощенко Е.В.

Севостьянов В.А. директор ООО «Караван»

Выездная проверка проходила 10.08.2021 по адресу: город Кемерово, 2-й пер. Инициативный, 14 А.

В административном двухэтажном здании по адресу: г. Кемерово, 2-й пер. Инициативный, 14 А ведутся ремонтные работы. На момент проверки на 1 этаже здания завершены отделочные работы внутренних помещений. Смонтировано оборудование швейного и обувного цехов. Организовано складское помещение.

Установлено оборудование по изготовлению подошвы из полиуретана и термопласта для обувного производства. Ведется разработка технологии по изготовлению подошвы и дальнейшей ее сертификации. Пусконаладочные работы начнутся представителями поставщиков уже под новую технологию по изготовлению продукции.

Начало ремонтных работ в помещениях 2 этажа и ремонт крыши грузового гаража запланированы на сентябрь месяц 2021 года.

Организовано 15 рабочих мест, прием сотрудников с 01.09.2021.

На момент проверки выявлено:

1. Отсутствие проекта реконструкции путем капитального ремонта, согласованного с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.
2. Отсутствие договоров на аренду или на приобретение оборудования.
3. Отсутствие страхового полиса.

В целях устранения выявленных недостатков ООО «Караван» необходимо предоставить:

1. в срок до 31.12.2021 в управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово для согласования проект реконструкции путем капитального ремонта;
2. в срок до 31.12.2021 в управление экономического развития администрации города Кемерово копии документов на приобретение или аренду, взаимное использование оборудования, находящегося в помещении;
3. в срок до 20.10.2021 в управление экономического развития администрации города Кемерово отчетные документы о понесенных затратах, объемах инвестиций и проведенных работах с разбивкой за 2019, 2020 и 9 месяцев 2021 года включая бюджетные средства (6,5 млн. рублей), утвержденное штатное расписание и копии приказов о трудоустройстве работников, контракты на поставку готовой продукции;
4. в срок до 31.12.2021 в комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово полис страхования имущества.


Заместитель председателя


Н.Ю. Хаблюк

Подписи:


_____ Е.В. Терзитская


_____ Е.В. Самощенко


_____ А.С. Конюхова


_____ А.В. Осипов

Ознакомлен:


_____ В.А. Севостьянов