

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 4 от 01.11.2021 в отношении объектов систем теплоснабжения города Кемерово, заключенного с АО «Кузбассэнерго»

г. Кемерово

«24» апреля 2024 г.

Во исполнение постановления администрации города Кемерово «О создании комиссии по проверке концессионных соглашений в отношении муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства» от 01.06.2023 № 1783, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Хаблюк Николай Юрьевич - председатель КУМИ г. Кемерово

Заместитель председателя комиссии:

Романова Елена Сергеевна - заместитель председателя КУМИ
г. Кемерово

Члены комиссии:

Артамонов Борис Алексеевич – заместитель начальника отдела коммунального обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Доценко Наталья Сергеевна – начальник отдела коммунального обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Панова Лариса Сладиславовна - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Стрижак Оксана Анатольевна - начальник отдела по управлению специализированным имуществом КУМИ г. Кемерово,

Яковлева Ксения Кирилловна – главный специалист отдела по управлению специализированным имуществом КУМИ города Кемерово,

проведена плановая документарная проверка соблюдения концессионером АО «Кузбассэнерго» условий концессионного соглашения № 4 от 01.11.2021 в отношении объектов систем теплоснабжения города Кемерово (далее – Соглашение).

Проверяемый период: 2022 г.

Цели проверки:

- контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения;
- выполнение задания и основных мероприятий Соглашения.

В ходе проверки концессионером представлены акты приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение в 2022 следующих мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования системы теплоснабжения для достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения:

- п. 1.1. приложения № 6 к Соглашению – реконструкция тепловой сети от ТК-72/2 до ТК-72/3 по адресу: г. Кемерово, Заводский район, квартал № 2, в границах ул. Базовая – ул. Патриотов – ул. Ульяны Громовой – ул. Космическая.

- п. 1.2. приложения № 6 к Соглашению – реконструкция тепловой сети от УТ-«А» через УТ-1 до УТ-2 (ул. Свободы, 21) по адресу: г. Кемерово, Заводский район, квартал № 59, в границах ул. Свободы – ул. Каменская – просп. Молодежный.

- п. 1.3. приложения № 6 к Соглашению – реконструкция тепловой сети от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, ТК-5 до ТК-6 по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, квартал № 27, просп. Ленинградский, 24.

- п. 1.4. приложения № 6 к Соглашению – реконструкция тепловой сети от ТК-6 через ж.д. просп. Ленинградский, 21А, ТК-7, ТК-8, ТК-9 до ж.д. просп. Ленинградский, 21В по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, квартал № 22, в границах просп. Ленина – просп. Ленинградский – просп. Химиков – бульв. Строителей.

- п. 1.5. приложения № 6 к Соглашению – реконструкция тепловой сети от ТК-II-18 до ТК-39-9 (ул. Черняховского, 1А) по адресу: г. Кемерово, Центральный район, квартал № 39, ул. Красноармейская.

- п. 1.6. приложения № 6 к Соглашению – реконструкция тепловой сети от ТК-I-78 до ТК-14-9 (ул. 50 лет Октября, 9) по адресу: г. Кемерово, Центральный район, квартал 14, 23 м юго-западнее жилого дома № 6 по ул. Васильева.

- п. 1.7. приложения № 6 к Соглашению – реконструкция тепловой сети от ТК-III-47/1 через ТК-III-47/2 (ул. Халтурина, 17-23А) до ТК-III-47/3 по адресу: г. Кемерово, Кировский район, квартал 21А, ул. Инициативная.

- п. 1.8. приложения № 6 к Соглашению – реконструкция тепловой сети от ТК-61 до ТК-62 (ул. 40 лет Октября, 2/1) по адресу: г. Кемерово, Кировский район, ул. 40 лет Октября, ТК 22.

Документы по списанию движимого имущества за указанный период концессионером не предоставлены.

Закключение: проведенные концессионером работы за 2022 год соответствуют мероприятиям, указанным в приложении № 6 к Соглашению; списание оборудования в проверяемом периоде не производилось.


Подписи:

Председатель комиссии:

Хаблюк Николай Юрьевич

Заместитель председателя комиссии:

Романова Елена Сергеевна



Члены комиссии:

Артамонов Борис Алексеевич

Доценко Наталья Сергеевна

Панова Лариса Сладиславовна

Стрижак Оксана Анатольевна

Яковлева Ксения Кирилловна

