

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 2 от 28.12.2018 в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Кемерово, заключенного с ОАО «СКЭЖ»

г. Кемерово

«24» апреля 2024 г.

Во исполнение постановления администрации города Кемерово «О создании комиссии по проверке концессионных соглашений в отношении муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства» от 01.06.2023 № 1783, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» комиссией, в составе:

Председатель комиссии:

Хаблюк Николай Юрьевич - председатель КУМИ г. Кемерово

Заместитель председателя комиссии:

Романова Елена Сергеевна - заместитель председателя КУМИ
г. Кемерово

Члены комиссии:

Артамонов Борис Алексеевич – заместитель начальника отдела коммунального обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Доценко Наталья Сергеевна – начальник отдела коммунального обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Панова Лариса Сладиславовна - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово,

Стрижак Оксана Анатольевна - начальник отдела по управлению специализированным имуществом КУМИ г. Кемерово,

Яковлева Ксения Кирилловна – главный специалист отдела по управлению специализированным имуществом КУМИ города Кемерово,

проведена плановая выездная проверка соблюдения концессионером ОАО «СКЭЖ» условий концессионного соглашения № 2 от 28.12.2018 в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Кемерово в редакции дополнительных соглашений № 1 от 23.12.2019, № 2 от 22.12.2020 к концессионному соглашению № 2 от 28.12.2018 (далее – Соглашение).

Проверка проводилась в присутствии представителей концессионера: Лапина Алексея Владимировича, инженера СКС и КР ОАО «СКЭЖ».

Проверяемый период: 2 полугодие 2022 - 1 полугодие 2023 г.

Цели проверки:

- контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения;
- контроль за использованием (эксплуатацией) объектов Соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;

- проверка наличия и сохранности муниципального имущества;
- выполнение задания и основных мероприятий Соглашения.

Выезды комиссии осуществлены 12.07.2023 и 13.07.2023, в результате которых:

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения: КНС-4/Рудник, расположенная по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, восточнее ж.д. по ул. Ногинская, 10; ОСК – 1, расположенные по адресу: г. Кемерово, Заводский район, на северо-востоке левобережной части г. Кемерово.

2. Концессионером представлены акты о приемке выполненных работ, подтверждающие выполнение мероприятий по реконструкции котельных для достижения целевых показателей Соглашения согласно приложению № 4 («Задание») к Соглашению (п. 1.6. Разработка ПСД и строительство водопровода Ду-150 мм, L=4800 п.м. от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в п. Петровский; п. 2.6. ОСК-1 – разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка сточных вод; п. 1.9. Проектирование и строительство системы регулирования давления на сетях города Кемерово для исключения зон повышенного давления).

3. Документы по списанию движимого имущества за указанный период концессионером не предоставлены.

Заключение:


1. Проведенные концессионером работы за период 2 полугодие 2022 – 1 полугодие 2023 соответствуют мероприятиям, указанным в приложении № 4 к Соглашению.

2. Нецелевое использование объектов Соглашения не выявлено.

3. Муниципальное имущество в наличии, в рабочем состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия концедента не установлено. Списание оборудования в проверяемом периоде не производилось.

Подписи:

Председатель комиссии:
Хаблюк Николай Юрьевич



Заместитель председателя комиссии:
Романова Елена Сергеевна




Члены комиссии:
Артамонов Борис Алексеевич




Доценко Наталья Сергеевна



Панова Лариса Владиславовна



Стрижак Оксана Анатольевна



Яковлева Ксения Кирилловна

